



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01046647-27	Nº SICONV 083849/2017	GIGOV FEIRA DE SANTANA	GESTOR M SAÚDE	PROGRAMA SAUDE	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO			Município / UF JOÃO DOURADO / BAHIA	Localidade / Endereço SEDE	Objeto REFORMA DE UNIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ BA20190008688	Objeto do CTEF		Início da Obra
Valor do Repasse 253.305,00				Valor da Contrapartida 0,00		

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 251.304,57

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Título dos Eventos	Frentes de Obra								
								Única	1	2	3	4	5	6		
<b>Nível</b>	<b>1.</b>	<b>REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDITO NEY</b>														
<b>Nível</b>	<b>1.1.</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>														
Serviço	1.1.1.	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	30,00	200,95	6.028,50	1-SERVIÇOS INICIAIS	30,00								
Serviço	1.1.2.	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m2	173,84	22,39	3.892,28	1-SERVIÇOS INICIAIS	173,84								
Serviço	1.1.3.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M2	10,00	349,74	3.497,40	1-SERVIÇOS INICIAIS	10,00								
Serviço	1.1.4.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	173,84	3,34	580,63	1-SERVIÇOS INICIAIS	173,84								
<b>Nível</b>	<b>1.2.</b>	<b>COBERTURA</b>														
Serviço	1.2.1.	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30% DO MATERIAL.	M2	793,27	81,21	64.421,46	1-SERVIÇOS INICIAIS	793,27								
Serviço	1.2.2.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	96,37	61,55	5.931,57	2-COBERTURA	96,37								
Serviço	1.2.3.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	573,73	15,90	9.122,31	2-COBERTURA	573,73								
Serviço	1.2.4.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	96,37	32,66	3.147,44	2-COBERTURA	96,37								
Serviço	1.2.5.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=6MM, PARA TELHADO COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	573,73	49,35	28.313,58	2-COBERTURA	573,73								
<b>Nível</b>	<b>1.3.</b>	<b>INSTALAÇÃO PLUVIAL</b>														
Serviço	1.3.1.	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO.	UN	15,00	103,36	1.550,40	3-INSTALAÇÃO PLUVIAL	15,00								
Serviço	1.3.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	35,85	49,19	1.763,46	3-INSTALAÇÃO PLUVIAL	35,85								
Serviço	1.3.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	145,17	68,75	9.980,44	3-INSTALAÇÃO PLUVIAL	145,17								

Frentes de Obra:

Única	1	2	3	4	5	6

Valor Total do Orçamento: R\$ 251.304,57


Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	1.3.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES.	M	9,92	34,31	340,36	3-INSTALAÇÃO PLUVIAL	9,92					
Serviço	1.3.5.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	M	139,50	53,56	7.471,62	3-INSTALAÇÃO PLUVIAL	139,50					
Serviço	1.3.6.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	M	73,73	65,94	4.861,76	3-INSTALAÇÃO PLUVIAL	73,73					
Serviço	1.3.7.	RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI Ø 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	31,19	62,38	3-INSTALAÇÃO PLUVIAL	2,00					
Serviço	1.3.8.	RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI Ø 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	35,69	392,59	3-INSTALAÇÃO PLUVIAL	11,00					
Nível	1.4.	<b>FORRO</b>											
Serviço	1.4.1.	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	M2	1.155,44	38,79	44.819,52	4-FORRO	1.155,44					
Nível	1.5.	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</b>											
Serviço	1.5.1.	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES.	UN	13,00	49,84	647,92	5-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	13,00					
Serviço	1.5.2.	EXTINTOR DE INCÊNDIO, ÁGUA-PRESSURIZADA, 10L, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE E CARGA COMPLETA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	13,00	204,25	2.655,25	5-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	13,00					
Serviço	1.5.3.	EXTINTOR DE INCÊNDIO, CO2, 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00	633,36	8.233,68	5-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	13,00					
Serviço	1.5.4.	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PÓ QUÍMICO, 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00	230,04	2.990,52	5-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	13,00					
Serviço	1.5.5.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	61,00	35,65	2.174,65	5-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	61,00					
Serviço	1.5.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X40CM, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	119,00	44,38	5.281,22	5-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	119,00					
Serviço	1.5.7.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 40X40CM, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	5,00	105,84	529,20	5-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	5,00					
Serviço	1.5.8.	PLACA INDICATIVA (EXTINTOR) EM PVC, DIM.: 20X20CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	13,00	21,34	277,42	5-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	13,00					
Serviço	1.5.9.	PLACA INDICATIVA (PROIBIDO FUMAR) EM PVC, DIM.: 20X30CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	59,00	29,73	1.754,07	5-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	59,00					
Nível	1.6.	<b>PINTURA</b>											
Serviço	1.6.1.	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES.	M2	1.155,44	11,40	13.172,02	6-PINTURA	1.155,44					
Serviço	1.6.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	1.155,44	14,93	17.250,72	6-PINTURA	1.155,44					

Valor Total do Orçamento: R\$ 251.304,57

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Título dos Eventos	Única	1	2	3	4	5	6
<b>Nível</b>	<b>1.7.</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>												
Serviço	1.7.1.	Demolição de Barracão de Obra	m2	30,00	5,34	160,20	6-PINTURA	30,00						

Frentes de Obra:

JOÃO DOURADO / BAHIA, 14 de outubro de 2019  
Local e Data

  
Responsável Técnico: MARCO ANTONIO W. DA SILVA  
CREA / CAU: 26.291/D